



EN ISO 9001:2008  
Certificate Reg. No 20 100 92004200  
EN ISO 14001:2004  
Certificate Reg. No 20 104 92004201  
OHSAS 18001:2007  
Certificate Reg. No 20 116 151433200

Nr. O.R.C.: J20/571/25.07.2001  
C.I.F.: 14071095, Atribut Fiscal: RO  
Cont: RO15BRDE220SV23121912200  
B.R.D- Groupe Société Générale S.A. Deva

Tel.: 0254 / 222 345  
Fax: 0254 / 206 007  
E-mail: [clienti@apaprod.ro](mailto:clienti@apaprod.ro)  
[www.apaprod.ro](http://www.apaprod.ro)

Deva, Calea Zarandului, nr. 43, cod 330092, Jud. Hunedoara, România

Nr. 27691 / 07.01.2016

**Către**

**Consiliul Județean Hunedoara  
Serviciul administratie publica locala, relatii publice, ATOP**

Vă transmitem anexat informarea solicitata de dumneavoastra prin adresa nr 15934/07.12.2015.

**Director General  
Ing. Arion Victor**

Intocmit,  
Ec. Serban Gabriel

În prezent S.C. Apa Prod SA Deva opereaza servicii publice de alimentare cu apa si de canalizare, in baza Contractului de delegare a serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare in Municipiile Deva , Hunedoara și Brad, orașele Simeria, Hateg, Geoagiu, Calan si comunele Santamarie Orlea, Bretea Romana, Bacia, Ilia, Criscior, Certeju de Sus, Dobra , Teliucu Superior, Densus, Pui, Gurasada, Romos, Vetel, Buces, Bucuresci, Harau, General Berthelot, Sarmizegetusa, Baita și localități adiacente acestora.

S. C. APA PROD S.A. este societate comerciala pe acțiuni având ca obiect principal de activitate - Captarea, tratarea și distribuția apei (cod CAEN 3600) și activitate secundara Colectarea și epurarea apelor uzate (cod CAEN 3700).

Societatea a fost inregistrata la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Hunedoara la data de 25.07.2001 sub nr. J 20/571/2001, CUI-14071095.

Sediul social al societății este in Deva, Calea Zarandului nr. 43.

Structura acționariatului la data prezentă este următoarea:

<i><b>DENUMIRE ACȚIONAR</b></i>	<i><b>VALOARE CAPITAL (lei)</b></i>	<i><b>%</b></i>
<b>Consiliul Județean Hunedoara</b>	<b>640.870</b>	<b>76,7224</b>
<b>Consiliul Local Deva</b>	<b>70.970</b>	<b>8,4962</b>
<b>Consiliul Local Hunedoara</b>	<b>70.970</b>	<b>8,4962</b>
<b>Consiliul Local Brad</b>	<b>41.870</b>	<b>5,0125</b>
<b>Consiliul Local Oraștie</b>	<b>1.420</b>	<b>0,1700</b>
<b>Consiliul Local Geoagiu</b>	<b>5.250</b>	<b>0,6285</b>
<b>Consiliul Local Hateg</b>	<b>420</b>	<b>0,0503</b>
<b>Consiliul Local Calan</b>	<b>420</b>	<b>0,0503</b>
<b>Consiliul Local Simeria</b>	<b>420</b>	<b>0,0503</b>
<b>Consiliul Local Ilia</b>	<b>420</b>	<b>0,0503</b>
<b>Consiliul Local Dobra</b>	<b>420</b>	<b>0,0503</b>
<b>Consiliul Local Sântămărie Orlea</b>	<b>420</b>	<b>0,0503</b>
<b>Consiliul Local Bretea Română</b>	<b>420</b>	<b>0,0503</b>
<b>Consiliul Local Băcia</b>	<b>420</b>	<b>0,0503</b>
<b>Consiliul Local Certeju de Sus</b>	<b>600</b>	<b>0,0718</b>
	<b>835.310</b>	<b>100</b>

Dezvoltarea activitatii in 2015 a avut loc pe trei directii strategice:

- Modernizarea și dezvoltarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare;
- Extinderea ariei de operare si in alte unitati administrativ teritoriale
- Continuarea procesului de imbunatatire a performantelor operatorului.

Prin modernizarea și dezvoltarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare s-a urmarit:

- Imbunatatirea parametrilor de functionare si reducerea pierderilor de apa;
- Reabilitarea/inlocuirea retelelor si echipamentelor cu durata de exploatare depasita;
- Retehnologizarea pentru eficientizarea functionarii si a managementului operational;
- Reducerea costurilor de exploatare.

Extinderea ariei de operare a fost si va continua sa fie analizata in detaliu de catre conducerea societatii, iar strategia de extindere pe termen scurt si mediu a fost continuata si in anul 2015.

Avantajele extinderii ariei de operare sunt:

- Furnizarea serviciilor la nivel regional si folosirea sistemelor integrate poate duce la reducerea risipei de apa, promovarea conservarii resurselor, minimizarea investitiilor si protectia surselor de apa;
- Cresterea capacitatii de pregatire si implementare a proiectelor de investitii de dimensiuni mari si organizate regional
- Imbunatatirea calitatii serviciilor furnizate, a relatiei cu clientii si a perceptiei acestora privind operatorul;
- Implementarea de economii de scara cu impact asupra eficientizarii anumitor categorii de costuri: centralizarea activitatii de facturare si managementul financiar, unitatea de

implementare a proiectului la nivel central, managementul laboratoarelor la nivel centralizat, etc.

**PROIECTE CU COFINANTARE DE LA UNIUNEA EUROPEANA PROMOVATE DE S.C.  
APA PROD S.A. DEVA**

***I. Proiectul „Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Hunedoara ” derulat în cadrul Programului Operațional Sectorial Mediu in perioada de programare 2007-2013***

In cadrul **PROGRAMULUI OPERATIONAL SECTORIAL „MEDIU”**, in 19 februarie 2013 s-a semnat, Contractul de Finantare nr.146005 din 19.02.2013 intre Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice si SC Apa Prod SA Deva prin care s-a promovat **Proiectul regional CCI 2011 RO 161 PR 004 „ Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Hunedoara”** . Contractul de Finantare cu MMSC s-a semnat in baza Deciziei de Aprobare nr.C(2012) 8673 din 28 noiembrie 2012 a Comisiei Europene, cu nr. 41097 de inregistrare in SMIS – CSNR si a Ordinului ministrului Mediului si Schimbarilor Climatice nr.217 din 08.02.2013.

**Valoarea totala a Proiectului cu TVA este de 599.180.663 lei**, in conformitate cu Ordinul nr. 217 din 08.02.2013 al Ministerului Mediului si Schimbarilor Climatice, din care:

- Valoarea eligibila conform POS Mediu si in conformitate cu Decizia de Aprobare nr. C (2012) 8673 din 28 noiembrie 2012 a Comisiei Europene (fara TVA) este de: 454.403.576 lei (finantare nerambursabila si contributia financiara a membrilor ADI de la bugetele locale)
- Valoarea Proiectului alta decat cea eligibila conform POS Mediu (fara TVA) este de 29.975.301 lei (contributia SC APA PROD SA la Proiect)

**Prin semnarea Actului Aditional nr. 1, din data de 27.09.2013, Contractul de Finantare s-a modificat dupa cum urmeaza:**

**Valoarea totala a Proiectului cu TVA este de 580.489.969 lei**, in conformitate cu Ordinul nr. 1745 din 12.07.2013 al Ministerului Mediului si Schimbarilor Climatice, din care:

- Valoarea eligibila conform POS Mediu si in conformitate cu Decizia de Aprobare nr. C (2012) 8673 din 28 noiembrie 2012 a Comisiei Europene (fara TVA) este de: 440.263.222 lei (finantare nerambursabila si contributia financiara a membrilor ADI de la bugetele locale)
- Valoarea Proiectului alta decat cea eligibila conform POS Mediu (fara TVA) este de 29.042.515 lei (contributia SC APA PROD SA la Proiect)
- Valoarea TVA este de 111.184.232 lei

**Prin semnarea Actului Aditional nr. 2, din data de 14.12.2015, durata Contractului s-a modificat la 43 de luni de la data semnarii Contractului de Finantare -19.02.2013, respectiv pana la data de 30.06.2016.**

**Proiectul „Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Hunedoara” reprezinta prima faza cuprinsa in Strategia de dezvoltare pe termen lung (sau in Planul de investitii pe termen lung) in domeniul apei si apei uzate, asa cum aceasta este dezvoltata in Master Plan-ul pentru apa si apa uzata al judetului Hunedoara, astfel:**

**Faza 1:** aceasta faza urmeaza sa fie co-finantata de Uniunea Europeana prin Fondul de Coeziune si cuprinde 6 aglomerari mai mari de 10,000 P.E., care sunt: Hunedoara, Deva, Brad, Hateg, Calan si Simeria. Investitiile sunt orientate spre retelele de distributie a apei, retelele de canalizare si statiile de tratare a apei uzate, pentru a oferi o rata de acoperire de mai mare de 90% din populatie.

**Faza 2:** aceasta faza va acoperi cerintele referitoare la distributia de apa, la canalizare si la epurarea apei uzate pentru aglomerari care sunt mai mari de 2000 locuitori. Faza 2 trebuie sa fie terminata pana in 2018, data care coincide cu termenul limita al Directivei C.E. referitoare la

colectarea și epurarea apei uzate și care de asemenea coincide cu condițiile definite în Tratatul de Aderare. După finalizare, cel puțin 90.5% din populație va fi conectată la sistemul de alimentare cu apă, la sistemul de canalizare și la stațiile de epurare a apei uzate.

**Faza 3:** aceasta fază va începe din 2019 până la sfârșitul Master Plan-ului în 2040. Pe parcursul acestei faze, alimentarea cu apă va ajunge și în zonele rurale și va furniza apă potabilă. De asemenea, salubritatea va fi îmbunătățită, atât prin măsuri adecvate sau prin sisteme de canalizare, cât și prin stații mici de tratare a apei uzate.

**Obiectivul general al Proiectului „Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Hunedoara”** îl reprezintă îmbunătățirea infrastructurii în sectorul de apă și apă uzată din 6 zone distincte ale județului Hunedoara, România, în vederea îndeplinirii obligațiilor de conformitate din POS Mediu, Tratatul de Aderare și mai ales din Directiva Europeană 98/83/CE referitoare la calitatea apei destinate consumului uman, așa cum a fost transpusă în legislația națională prin Legea nr. 458/2002 cu privire la calitatea apei potabile, modificată prin Legea 311/2004, și Directiva 91/271/CE transpusă în legislația națională prin Hotărârea 352/2005, referitoare la tratarea apei uzate urbane și îmbunătățirea performanțelor operatorului regional SC APA PROD SA Deva, pentru asigurarea viabilității financiare și operationale a acesteia, respectiv pentru dezvoltarea durabilă a sistemelor de apă și canalizare ale județului.

Îmbunătățirile referitoare la tratarea și distribuția apei potabile și la colectarea și tratarea apei uzate, se vor implementa pentru Aglomerările Deva (incluzând localitățile Deva, Sântuhalm, Archia), Hunedoara (incluzând localitățile Hunedoara, Hăsdat), Simeria, Hateg (incluzând localitățile Hateg, Sântămăria Orlea), Călan (incluzând localitățile Călan Vechi, Călan Nou, Strei Sângiorgiu, Strei, Ohaba Strei, Strei Săcel) și Brad (incluzând localitățile Brad, Tărâtel, Valea Bradului, Criscior, Bucuresci) localizate în Județul Hunedoara și vor determina conectarea la sistemele a cetățenilor din aglomerări și conformitatea obiectivelor existente cu reglementările directivelor UE.

Obiectivele asociate sunt:

- asigurarea serviciilor de apă și canalizare, la tarife accesibile;
- asigurarea calității corespunzătoare a apei potabile în toate aglomerările umane;
- îmbunătățirea calității cursurilor de apă;
- îmbunătățirea gradului de gospodărire a nămolurilor provenite din procesul de epurare și tratare a apei;
- crearea de structuri inovatoare și eficiente de management al apei.
- conformitatea cu Directiva CE 86/278/EEC cu privire la evacuarea sigură a nămolului, transpusă de Ordinul Ministerului 344/16.08.2004, cu privire la protecția de mediu a solurilor atunci când se utilizează în agricultură nămolul din apă uzată.

### **Componentele proiectului:**

În cadrul Proiectului sunt incluse următoarele componente:

- Reabilitarea și extinderea conductelor de aducțiune, a surselor de apă și a stațiilor de tratare a apei;
- Reabilitarea și modernizarea gospodăriilor de apă (rezervoare de apă, stații de pompare, etc.);
- Extinderea și modernizarea rețelelor de alimentare cu apă potabilă;
- Construcții de stații de epurare a apelor uzate;
- Extinderea și modernizarea sistemelor de colectare și epurare a apelor uzate;
- Asistență tehnică pentru Managementul Proiectului, pentru OR și publicitate și
- Consultanța pentru Supervizarea Lucrarilor.

Îmbunătățirea calității și a accesului la infrastructura de apă și apă uzată, prin asigurarea serviciilor de alimentare cu apă și canalizare în majoritatea zonelor urbane până în 2015 și stabilirea structurilor regionale eficiente pentru managementul serviciilor de apă și apă uzată se vor implementa în cadrul Proiectului „Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Hunedoara” prin finalizarea cu succes a următoarelor contracte:

- 10 contracte de lucrări pentru extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în zonele de aprovizionare / aglomerările cuprinse în Proiect;
- 2 contracte de servicii pentru asistența tehnică în supervizarea lucrărilor în cadrul contractelor de lucrări și de consultanță și asistența tehnică pentru Managementul Proiectului.

## **CONTRACTE DE LUCRARI cuprinse in cadrul Proiectului, sunt:**

HD-CL1 - „*Construirea si reabilitarea aductiunilor de apa bruta, rezervoarelor si statiilor de pompare apa din Hunedoara, Hateg si Calan*”

HD-CL2 - *Construirea si reabilitarea captarilor de apa, statiilor de tratare apa, rezervoarelor si statiilor de pompare apa in Deva, Simeria si Brad* ”

HD-CL 3 - *Reabilitarea sistemelor de tratare si transport pentru alimentarea cu apa a localitatilor Hateg, Calan, Simeria si Deva*”

HD-CL 4 - *Constructie statie noua de epurare a apelor uzate in Calan*”

HD-CL 5 – LOT 1 - „*Lucrari pentru reconstructia Statiilor de epurare Deva si Hunedoara*”

HD-CL 5 – LOT 2 - „*Constructia platformelor de depozitare a namolului provenit de la Statiile de epurare Deva si Hunedoara*”

HD-CL 7 - „*Reabilitarea si extinderea conductelor de aductiune, retelei de distributie si a retelei de canalizare din Calan si Hateg* ”

HD-CL 6 - „*Reabilitarea si extinderea conductelor de aductiune, retelei de distributie si a retelei de canalizare din Brad*”

HD-CL 8 - „*Reabilitarea si extinderea conductelor de aductiune, retelei de distributie si a retelei de canalizare din Hunedoara*”

HD-CL 9 - „*Reabilitarea si extinderea conductelor de aductiune, retelei de distributie si a retelei de canalizare din Deva si Simeria*”

## **CONTRACTE DE SERVICII cuprinse in cadrul Proiectului sunt:**

HD-SC1 - „*Asistentă tehnică pentru managementul Proiectului „Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Hunedoara*”

HD-SC2 - „*Supervizarea lucrarilor din cadrul Proiectului „Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Hunedoara*”.

## **Indicatorii de performanta ai Proiectul :**

### ➤ **Pentru sectorul de alimentare cu apă:**

- Asigurarea conformării cu cerințele Directivei 98/83/EC privind calitatea apei destinate consumului uman transpusă în legislația națională prin legea 458/2002 referitoare la calitatea apei potabile amendată de legea 311/2004, în aria de proiect;
- Îmbunătățirea accesului la servicii de alimentare cu apă de calitate, în conformitate cu Directiva de Apă 98/83/EC, în aria de proiect de la 95% în 2010 la 100% în 2015;
- Alimentarea cu apă potabilă de calitate și în condiții de siguranță a aproximativ 175.210 locuitori (din total de 181.106 locuitori în zona de proiect);
- Asigurarea accesului la servicii de alimentare cu apă de calitate pe baza principiului maximizării eficienței costurilor, calității în operare și suportabilității populației;
- Îmbunătățirea siguranței alimentării cu apă potabilă prin reabilitarea conductelor uzate structural;
- Reducerea pierderilor fizice de apă.

### ➤ **Pentru sectorul de apă uzată:**

- Asigurarea conformării cu legislația națională și UE în sectorul de mediu prin implementarea Directivei 91/271/CEE privind colectarea și epurarea apelor uzate orășenești transpusă în legislația națională prin HG 352/2005 amendată de HG 188/2002, referitoare la colectarea și tratarea apelor uzate urbane și evitarea deversării apelor reziduale neepurate în apele curgătoare naturale;
- Creșterea calității apei de suprafață prin minimizarea efectelor poluării produse de așezării umane;

- Colectarea apelor uzate de la aproximativ 178.961 locuitori (2015) și transportarea în siguranță la stația de epurare;
- Diminuarea riscului asupra sănătății umane prin extinderea rețelei de canalizare astfel încât să deservească întreaga populație care depinde de sisteme individuale;
- Asigurarea accesului la servicii de canalizare de calitate pe baza principiului maximizării eficienței costurilor, calității în operare și suportabilității populației;
- Reducerea infiltrațiilor în sistemul de canalizare și a riscului de refulare a apei uzate.

**Progresul fizic al Proiectului la data de 31.12.2015 este de 98%**

**Progresul financiar al Proiectului la data de 31.12.2015 este de 81%**

**Stadiul de realizare a contractelor de lucrari, la data de 31.12.2015 :**

- HD-CL1 - „*Construirea si reabilitarea aductiunilor de apa bruta, rezervoarelor si statiilor de pompare apa din Hunedoara, Hateg si Calan*”  
**Progresul fizic este de 86%**  
**Progresul financiar este de 59%**
- HD-CL2 - *Construirea si reabilitarea captarilor de apa, statiilor de tratare apa, rezervoarelor si statiilor de pompare apa in Deva, Simeria si Brad* ”  
**Progresul fizic este de 99%**  
**Progresul financiar este de 92%**
- HD-CL 3 - *Reabilitarea sistemelor de tratare si transport pentru alimentarea cu apa a localitatilor Hateg, Calan, Simeria si Deva*”  
**Progresul fizic este de 99%**  
**Progresul financiar este de 88%**
- HD-CL 4 - *Constructie statie noua de epurare a apelor uzate in Calan*”  
**Progresul fizic este de 98%**  
**Progresul financiar este de 92%**
- HD-CL 5 – LOT 1 - „*Lucrari pentru reconstructia Statiilor de epurare Deva si Hunedoara*”  
**Contract finalizat**
- HD-CL 5 – LOT 2 - „*Constructia platformelor de depozitare a namolului provenit de la Statiile de epurare Deva si Hunedoara*”  
**Contract finalizat**
- HD-CL 6 - „*Reabilitarea si extinderea conductelor de aductiune, rețelei de distributie si a rețelei de canalizare din Brad*”  
**Progresul fizic este de 95%**  
**Progresul financiar este de 58%**
- HD-CL 7 - „*Reabilitarea si extinderea conductelor de aductiune, rețelei de distributie si a rețelei de canalizare din Calan si Hateg* ”  
**Progresul fizic este de 100%**  
**Progresul financiar este de 81%**

- HD-CL 8 - „Reabilitarea si extinderea conductelor de aductiune, rețelei de distributie si a rețelei de canalizare din Hunedoara”

**Progresul fizic este de 100%**

**Progresul financiar este de 79%**

- HD-CL 9 - „Reabilitarea si extinderea conductelor de aductiune, rețelei de distributie si a rețelei de canalizare din Deva si Simeria”

**Progresul fizic este de 94%**

**Progresul financiar este de 53%**

## **II. Proiectul „Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Hunedoara” derulat în cadrul Programului Operațional Infrastructura Mare in perioada de programare 2014-2020**

**Etapele parcurse pana la 31.12.2015 pentru implementarea Proiectului :**

### **🚧 ETAPA I - ELABORARE MASTER PLAN**

In vederea definitivarii programului investitional pe termen mediu și lung (pe o perioadă de cel puțin 20 de ani) , Compania S.C. APA PROD S.A. DEVA a elaborat in anul 2014, cu ajutorul Consultantului SC Ramboll South East Europe SRL, **Master Planul** revizuit si actualizat, privind extinderea si modernizarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare din județul Hunedoara, avand ca scop identificarea si prioritizarea nevoilor si a investitiilor in vederea obtinerii, la cele mai mici costuri, a unei conformitati depline cu directivele relevante ale UE si cu angajamentele Romaniei, la nivel judetean/regional, atat pentru serviciile de apa cat si pentru cele de apa uzata, avandu-se in vedere dezvoltarea urbana cat si suportabilitatea investitiei.

#### **➤ OBIECTIVELE SI SCOPUL MASTER PLANULUI**

Actualizarea Master Planului existent de apă si apă uzată pentru regiune a fost necesara ca un prim pas spre elaborarea documentatiei necesare pentru Cererea de Finantare din Fonduri de Coeziune etapa a-II-a, pentru perioada de finantare prin POS Mediu 2014 – 2020 , si include următoarele informatii:

- Descrierea si inventarierea sistemelor existente de apă si apă uzată din zona de proiect;
- Previziunile evolutiei populatiei, previziunile zonei deservite, utilizarea terenurilor în prezent si planificarea utilizarii viitoare, previziunile cerintei de apă si calitatea apei la consumatori in perioada urmatoare;
- Justificarea selectării unei anumite optiuni de modernizare si extindere a a sistemului de alimentare cu apa si canalizare, bazată pe nevoi, rentabilitate, fiabilitate, exploatare si întreținere;
- Hărți care să prezinte investitiile propuse pentru modernizarea si extinderea sistemelor de apa si apa uzata pentru zonele deservite;
- Documentatia si descrierea costurilor investitiilor pentru modernizarea si extinderea sistemelor de apa si apa uzata din județul Hunedoara, in special pentru cele aflate in aria de operare a SC APA PROD SA DEVA.

➤ **COSTURILE DE INVESTIȚII, PENTRU FIECARE ETAPĂ PREVAZUTE  
IN MASTER PLAN**

Costuri Totale (Euro)	Faza 1	Faza 2	Faza 3	Surse de finantare	
	2014-2021	2022-2028	2029 - 2042	FC	Altele
291,844,941	229,054,669	8,708,739	53,996,532	104,058,237	187,786,704

- Proiectul propus pentru finanțare în Faza I, perioada de programare 2014-2020 se va focaliza în principal pe zona rurala din aria deservita în vederea atingerii obiectivelor asumate de România prin Capitolul de Mediu al Tratatului de Aderare.
- Investițiile prioritare pe termen scurt propuse pentru acest Proiect au fost aprobate de Consiliul Județean Hunedoara prin Hotărârea nr. 188/26.09.2014 .
- Lucrările care vor fi incluse în Proiectul propus pentru finanțare în Faza I:
  - I. Lucrari in sistemele de alimentare cu apa
    - Lucrari de extindere a sistemelor de alimentare cu apa in zone fara acoperire sau cu furnizare intermitenta a apei; acestea pot cuprinde printre altele rețele de apă, stații de tratare, aducțiuni, stații de pompare etc. După caz, pot fi incluse și alte facilități necesare pentru funcționarea corespunzătoare a sistemelor de apă.
    - Lucrari de reabilitare a componentelor existente ale sistemelor de alimentare cu apa cu risc important asupra sistemului si implicit asupra sanatatii umane;
    - Lucrari de inlocuire a unor componente ale sistemului de alimentare cu apa determinate de:
      - Starea proasta, degradarea componentelor propuse spre inlocuire, vulnerabilitatea acestora, riscul asupra sistemului si / sau asupra populatiei sau mediului inconjurator, pierderi de apa excesive;
      - Depasirea duratei de viata a componentelor propuse pentru inlocuire;
      - Reconfigurarea / optimizarea sistemului de alimentare cu apa determinata de calitatea precara a apei sau insuficienta acesteia;
      - Optimizarea consumurilor de energie si / sau reactivi prin adoptarea unor componente noi / modificate ale sistemului de alimentare cu apa, SCADA.

Lucrările se vor adresa sistemelor de alimentare cu apă care deservește localități cu un număr minim de 50 locuitori, dar ca excepție, cu justificări solide, se pot accepta la finanțare și zone / localități/sisteme care deservește mai puțin de 50 locuitori. În ambele situații, investițiile trebuie să se încadreze în valoarea specifică maximă de 1000 Euro/locuitor.

II . Lucrari in sistemele de canalizare

- Lucrari de extindere a sistemelor de canalizare in zone fara acoperire sau cu acoperire insuficienta; acestea pot cuprinde printre altele rețele de canalizare, stații de epurare, facilități pentru gestionarea nămolurilor, colectoare, stații de pompare etc. După caz, pot fi incluse și alte facilități necesare pentru funcționarea corespunzătoare a sistemelor de canalizare.
- Lucrari de reabilitare a componentelor existente ale sistemelor de canalizare cu risc important asupra sistemului, asupra sanatatii umane sau asupra mediului;
- Lucrari de inlocuire a unor componente ale sistemului de canalizare determinate de:
  - Depasirea duratei de viata a componentei propuse pentru inlocuire;



- Starea proasta, degradarea componentelor propuse spre inlocuire, vulnerabilitatea acestora, riscul asupra sistemului si / sau asupra populatiei sau mediului inconjurator;
- Nivel de infiltratii mare;
- Incidente frecvente de exploatare (blocaje, prabusiri);
- Inundarea unor proprietati sau zone din aglomerare cluster datorita lipsei de capacitate hidraulica a sistemului de canalizare;
- Reconfigurarea / optimizarea sistemului de canalizare determinata de ratiuni functionale, energetice, etc.;
- Optimizarea consumurilor de energie si / sau reactivi prin adoptarea unor componente noi / modificate ale sistemului de canalizare.

Lucrarile se vor adresa sistemelor de canalizare care deservesc aglomerari cu un numar minim de 2000 locuitori echivalenti, dar ca exceptie, cu justificari solide, se pot accepta la finantare si aglomerari/clustere care deservesc mai putin de 2000 locuitori, daca acestea sunt motivate temeinic. În ambele situatii, investitiile trebuie sa se incadreze in valoarea specifica maxima de 2000 Euro/locuitor echivalent.

#### **✚ ETAPA II- DERULAREA PROCEDURII DE ACHIZITIE A CONTRACTULUI DE ASISTENȚĂ TEHNICĂ PENTRU PREGĂTIREA APLICAȚIEI DE FINANȚARE ȘI A DOCUMENTAȚIILOR DE ATRIBUIRE PENTRU PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA ȘI APĂ UZATĂ DIN JUDEȚUL HUNEDOARA, ÎN PERIOADA 2014-2020**

In data de 24.03.2015 a fost demarata procedura de achizitie publica in scopul atribuirii contractului de servicii „**Asistență tehnică pentru pregătirea Aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa și apă uzată din județul Hunedoara, în perioada 2014-2020**”.

Valoarea estimata a contractului de servicii este 22.027.046 lei fara TVA.

Documentatia de atribuire a contractului a fost aprobata de catre ANRMAP in data de 23.03.2015 si publicata in SEAP la data de 24.03.2015 cu Anuntul de participare nr. 158120/24.03.2015 publicat pe situl [www.e-licitatie.ro](http://www.e-licitatie.ro), sectiunea Anunturi de participare.

Termenul limita pentru depunerea ofertelor a fost 11.05.2015, iar data de deschidere a ofertelor 12.05.2015.

In data de 19.11.2015 a fost finalizata procedura de achizitie publica a contractului de servicii , semnarea contractului urmand a se face dupa alocarea finantarii prin emiterea Ordinului de Finantare de catre Ministerul Fondurilor Europene.